

KUNSILL LOKALI IL-MUNXAR

Triq Il-Profes Ġuże' Aquilina
Il-Munxar MXR1012

KUMITAT AMMINISTRATTIV IX-XLENDI

1.00 Laqgħa Numru KA21.

1.01 Minuti tal-laqgħa ta' nhar it-Tnejn, 19 ta' Novembru 2012, miżmuma fl-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill Lokali, Il-Munxar.

1.02 Il-Kumitat iltaqa' fis-6.30 ta' filghaxija.

1.03 Preżenti għal din il-laqgħa:

Is-Sur Godwin Azzopardi - *Chairperson*.

Is-Sur Mark Anthony Busuttil - *Viċi-Chairperson*.

Is-Sur Vincent Borg - Membru.

Is-Sur Michele Fenech Adami - Membru.

Is-Sur Joseph Sultana - Sindku.

Is-Sur Anthony Grech - Segretarju Eżekuttiv.

Skuzata kien hemm is-Sinjorina Joselle Buttigieg - Membru.

1.04 Il-Kumitat segwa l-Aġenda li ntbagħtet fit-12 ta' Novembru 2012.

1. Approvazzjoni tal-Minuti.
2. Offerti MXR/005/2012 - Xogħol ta' Pavimentar fi Triq il-Kantra, Ix-Xlendi.
3. Offerta MXR/006/2012 - Xoghlijiet fil-Mithna Sotterranja tax-Xlendi.
4. Skema PPP - Toroq Il-Munxar u Ix-Xlendi.
5. Proġett Eco-Gozo - Tisbiħ ta' Passaġġ Triq San Xmun.
6. Milied 2012.
7. Sajf 2013.
8. Imwejjed ristoranti.
9. Rapport tas-Segretarju Eżekuttiv.
10. Mistoqsijiet mill-membri.
11. Materji oħra.

1.05 Ġew approvati l-Minuti tal-laqgħa KA19.

2.00 Offerti MXR/005/2012 - Xogħol ta' Pavimentar fi Triq il-Kantra, Ix-Xlendi.

2.01 Il-Kuntrattur Bugeja Bros. (Gozo) Ltd. intalab mill-Kumitat sabiex jikkjarifika dwar it-tul ta' żmien li ser jieħu sabiex il-proġett jitlesta kif ukoll dwar il-materjal li ser jintuza fir-*railing*. Il-Kuntrattur irrisponda u din it-tweġiba giet irreferuta lill-Perit. Wara li jwieġeb il-Perit issir laqgħa ma' l-Avukat sabiex jittiehed il-parir legali ta' dan il-każ.

3.00 Offerta MXR/006/2012 - Xoghlijiet fil-Mithna Sotterranja tax-Xlendi.

3.01 Din l-offerta giet ippubblikata fit-23 t' Ottubru 2012 fuq il-Gazzetta tal-Gvern u fl-24 t' Ottubru 2012 fuq The Malta Independent u ser taghlaq fis-26 ta' Novembru 2012. Din l-offerta giet imqassma f' erba' Lots:

Lot 1: Restoration Works and Mechanical Repair Works.

Lot 2: Provision, Installation, Testing and Commissioning of Electrical, Ventilation, Fire Detection, Alarm, CCTV, Data Network and Intrusion Detection Systems.

Lot 3: Supply, Installation, Commissioning of Interpretation System, Static, Audio and Video Content and Interactive System.

Lot 4: Design, Develop and Commission of a Website.

4.00 Skema PPP – Toroq Il-Munxar u Ix-Xlendi.

4.01 Il-Kumitat ghadu ghaddej b' trattativi ma' l-Enemalta Corporation peress li dawn qed jghidu li jridu jghaddu *cable ghas-sub station* ta' Triq ir-Rumani. Il-Kumitat ser jikteb sabiex il-fondi allokati jkunu estizi sabiex ix-xoghol jitlesta fl-ahhar ta' Marzu 2013.

5.00 Progett Eco-Gozo – Tisbih ta' Passaġġ Triq San Xmun.

5.01 Il-Kuntrattur Bugeja Bros. (Gozo) Ltd. kejjel ix-xoghlijiet bil-Perit imqabbad minnu u qed jitlob is-somma ta' €47,737.61. Il-Kumitat talab lill-Perit imqabbad mill-Kumitat u li kien issorvelja x-xoghlijiet sabiex johroġ il-kont ufficjali tax-xoghlijiet. L-ammont skont il-Perit tal-Kumitat huwa ta' €36,585.85. Il-Perit William Lewis intalab jispjega punt punt dwar id-deskripanzi li jammontaw ghal €11,151.76. Minn din il-lista l-Kumitat qabel li ma jhallasx ghal punt 1, 9 u 10 peress li x-xoghlijiet kif qed jiċċargja ma jmurx skont il-ftehim.

No.	Item	Reason	Amount claimed by Contractor	Amount Certified	Differences	Committee's Decision
1	Demolish existing parapet wall	Contractor inserted a new item while this had to be included in items 6.1 and 6.3.	1,376.05	321.30	1,054.75	NO
2	Pedestrian guard rail	Contractor changed spacing of vertical plates to approx 1.1m and included 100 in no. in bill as actually installed, while Perit William Lewis certified according to drawing where spacing was every 1.5m.	22,732.83	17,904.53	4,828.30	YES

3	Foundation of manhole C25 concrete	Contractor inserted a new item while this had to be included in items 17.1a and V17.3.	62.07	60.78	1.29	YES
4	Backfilling between concrete masonry and road	Contractor inserted a new item while this had to be included in item 17.1a.	322.43	221.40	101.03	YES
5	Supply and lay 300 x 300 chambers. Rate similar to rate in 14.3	150 x 150mm PVC boxes were installed.	2,240.00	1,120.00	1,120.00	YES
6	Supply and lay lean mix beneath concrete gutter	Contractor is claiming 11.03 cu.m. with 60 Euros per cu.m. while in Perit William Lewis's certificate is certifying 18.70 cu.m. with 34.70 Euros per cu.m. as per rate given for Sanap.	661.92	648.89	13.03	YES
7	Terrazzo Tiles		9,994.63	10,056.54	-61.91	YES
8	Hard Stone		3,115.10	3,232.44	-117.34	YES
9	Supply, lay and level granular material	Not agreeing on rate.	2,204.70	1,397.80	806.90	NO
10	Gagazza	Rate agreed on was 39 Euros / sq.m. Contractor is claiming 47.5 per l.m.	5,027.88	1,444.17	3,583.71	NO
11	Aggregate in tree pits			178.00	-178.00	YES
			47,737.61	36,585.85	11,151.76	

6.00 Milled 2012.

6.01 Il-Kumitat beda jiddiskuti dwar x' tiżjin ser jagħmel fit-toroq tax-Xlendi. Ser jitpoġġew girlandi fi Triq San Xmun u jitwaħħlu mal-fanali. Ser isiru l-*fairy lights* mal-Palm fi Triq ir-Rabat u fi Trejket il-Madonna tal-Karmnu. Dan ix-xogħol ser isir mill-Munxar Falcons F.C.

7.00 Sajf 2013.

7.01 Il-Kumitat ser japplika għall-iskema dwar Inizjattivi ta' Attivitajiet 2012/2013. F' din l-applikazzjoni ser nitolbu finanzjament sabiex isir il-*Water Fun Park*, Fjakkolati, *Films* u *Gostra*.

8.00 Imwejjed ristoranti.

8.01 Matul is-Sajf li għadda kien hemm diversi talbiet minghand sidien ta' ristoranti sabiex jagħmlu/iżidu mwejjed proviżorji. Kien hemm qbil dwar din il-proposta iżda jrid isir *sef* regolamenti u li jkunu applikabbli għal kulhadd.

9.00 Rapport tas-Segretarju Eżekuttiv.

9.01 Is-Segretarju Eżekuttiv irċieva pjanta minghand il-Ministeru għal Għawdex dwar bankini li qed isiru fi Pjazza Anfori u fil-bidu ta' Triq San Xmun. Dan ix-xogħol qed isir mill-Ministeru għal Għawdex.

9.02 Fi Triq it-Torri kien hemm lampa mwaħħla ma' faċċata ta' dar li nqalet bil-maltemp. X' hin inqalet għamlet xi hsara fil-ġebbla tal-faċċata u għaldaqstant is-Sid qed jitlob sabiex il-hsara tissewwa. Kien hemm qbil dwar dan.

9.03 Xi *skips* privati li kienu tpoġġew quddiem l-entrata tal-Pompa tad-Drenaġġ tax-Xlendi kellhom jitneħħew wara li saret talba minn Uffiċjali tat-Taqsima tad-Drenaġġ. Wara li kien hemm xi ilmenti, issa nstab post li ma humiex ikunu ta' inkonvenjent lill-hadd.

9.04 Saret talba minghand sidien ta' stabbilimenti ta' l-ikel sabiex il-Palm ta' Triq ir-Rabat jinżabru peress li qed iwaqqgħu ħafna żerriegħa u qed iħammgu l-bankini. Saret talba wkoll sabiex jinżabar l-Oleandru.

9.05 Il-Kumitat irċieva dikjarazzjoni minghand CS Design Periti li Triq ir-Rumani ser ikun hemm problema ta' aċċess wara li jsir l-iżvilupp propost minn sidien privati u li l-ħajt li qed jilqa' t-triq huwa perikoluż.

10.00 Mistoqsijiet mill-membri.

10.01 Ma kienx hemm mistoqsijiet mill-membri.

11.00 Materji oħra.

11.01 Is-Sindku rċieva ilment mingħand Sid ta' proprjeta' fi Triq il-Biżantini kantuniera ma' Triq il-Qsajjem. Peress li t-triq ċediet, l-ilma tax-xita qed jaqleb għal fuq il-proprjeta' tiegħu. Huwa qed jitlob li jew issir *traffic island* jew titranġa t-triq fejn ċediet. Ġie deċiż li l-Kumitat jirranġa t-triq li ċediet.

11.02 Is-Sindku informa lill-Kumitat li l-faċċata ta' wara tal-*board* ta' l-informazzjoni li hemm fi Pjazza Anfori tmermret u għaldaqstant hemm il-bżonn li dan id-dahar isir mill-ġdid. Kien hemm qbil dwar dan.

Il-laqgħa spicċat fit-8.15 ta' filgħaxija u ġie deċiż li dwar laqgħa oħra jġi miftiehem aktar 'il quddiem.

Godwin Azzopardi
Chairperson.

Anthony Grech
Segretarju Eżekuttiv.